


Stadt Schwentimental
Der Bürgermeister



Beratungsart:	<input checked="" type="checkbox"/>	öffentlich	<input type="checkbox"/>	nicht öffentlich
----------------------	-------------------------------------	-------------------	--------------------------	-------------------------

Sachstandsmitteilung	Nr.:	125/2021	Datum:	20.07.2021
-----------------------------	-------------	-----------------	---------------	-------------------

Empfänger:			
Nr.	-	Stadtvertretung / Fachausschuss	Sitzungstag
1	X	Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	29.07.2021
2		Ausschuss für Schule, Kultur, Paten- und Partnerschaften	
3		Ausschuss für Umwelt, Verkehr, öff. Sicherheit u. Kleingartenwesen	
4		Ausschuss für Bauwesen	
5		Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Finanzen	
6		Hauptausschuss	
7		Stadtvertretung	

Schluss- und Mitzeichnungen:			
gez. Th. Haß		gez. i.V. Kemper	gez. Ruppin
Bürgermeister	Büroleitung	Amtsleiter/in	Sachbearbeiter/in

1.TOP
Kindertagesstätten in Schwentimental
hier: Aktuelle Betreuungssituation

2. Sachstand:

Wie in der SM 082/2020 mitgeteilt, sollte der Anbau zum Pavillon zum Dezember 2020, spätestens jedoch zum Sommer 2021, fertiggestellt werden. Der Anbau wird 60 Ü3 Plätze beinhalten. Leider kann aufgrund verschiedener Umstände dieses Zeitfenster nicht eingehalten werden.

Da die 60 Plätze entsprechend eingeplant und zugewiesen wurden, musste sich die Verwaltung nach einer vorübergehenden, befristeten Alternative umsehen.

Diese Alternative besteht aus einer dreigruppigen Containerlösung. Der Standort befindet sich nach freundlicher Absprache mit den Stadtwerken auf dem Freibadparkplatz und ist befristet für sechs Monate. Die Firma Optirent liefert und montiert die Container in der 33. Kalenderwoche. Zusätzliche Arbeiten wie die Erschaffung eines vorübergehenden Fundamentes sowie die Zuarbeit für die Abwasser-/Frischwasser und Stromleitungen werden in den nächsten Wochen beendet. Ein Bauantrag wurde seitens der Stadt beim Kreis Plön gestellt. Die Heimaufsicht wurde ebenfalls im Vorwege informiert. Sobald die Container aufgestellt sind, wird es einen gemeinsamen Termin mit der Heimaufsicht und der Unfallkasse geben. Die Inbetriebnahme der Container soll am 15.09.2021 erfolgen.

Weiterhin stehen dann noch rund 20 Kinder über 3 und 8 Kinder unter 3 auf der Warteliste für das Kindergartenjahr 2021/2022.

Mittelfristig ist aus Sicht der Verwaltung der Neubau von zwei Kindertagesstätten (jeweils eine Einrichtung pro Ortsteil) unumgänglich.

Im OT Klausdorf ist die Kita Schulstraße in großen Teilen baufällig. Im OT Raisdorf sind die Einrichtungen in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße sowie in der Dorfstraße baulich in einem sehr schlechten Zustand.

Des Weiteren ist damit zu rechnen, dass auch in den kommenden Jahren weiterhin mit einem Zuzug junger Familien zu rechnen ist, so dass der Bedarf weiterhin ansteigen wird.

Konkrete Zahlen als Prognosen werden derzeit von der Verwaltung für die nächste Sitzung des JSS-Ausschusses vorbereitet.

- Ende der Sachstandsmitteilung -