



Sachstandsmitteilung Nr.:	140/2025	Datum:	10.07.2025
Beratungsart:	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	<input type="checkbox"/> nicht öffentlich	

Beratungsfolge			
Nr.		Stadtvertretung / Fachausschuss	Sitzungstag
1		Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur	
2		Bildungsausschuss	
3		Ausschuss für Umwelt und Verkehr	
4	x	Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauwesen	14.07.2025
5		Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, öffentliche Sicherheit und Digitalisierung	
6		Hauptausschuss	
7		Stadtvertretung	

nachrichtlich: Junger Rat
---------------------------

Schluss- und Mitzeichnungen			
gez. Th. Haß	gez. Hansen	gez. Conrad	
Bürgermeister	Büroleiterin	Amtsleitung	Sachbearbeitung

**1. TOP: Mitteilungen und Anfragen**  
**Brücke an der Bek, hier: aktueller Sachstand**

**2. Sachstand:**

Die alte Holzbrücke ist bereits abgerissen und ab Montag, den 07.07. wurden die beiden vorhandenen Fundamente noch bis zur Sohle freigelegt und gesäubert. Anschließend werden in dieser Woche noch Bewehrungsseisen in die vorhandenen Fundamente eingebohrt und nach dem Einschalen der Kammerwände die Bewehrung eingebaut. Am 14.07. um 10:00 Uhr erfolgt die Abnahme der Bewehrung durch den Prüfsingenieur bzw. seine Vertreterin.

In der KW 29 soll dann betoniert werden.

Am 24.07. soll der fertige Holzüberbau durch die Firma Busmann geliefert und eingebaut werden.

Geplante Abnahme für das Projekt ist der 31.07.25.

- Ende der Sachstandsmitteilung -