



Sachstandsmitteilung Nr.:	108/2026	Datum:	21.05.2026
Beratungsart:	☒ öffentlich	☐ nicht öffentlich	

Beratungsfolge			
Nr.		Stadtvertretung / Fachausschuss	Sitzungstag
1		Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur	
2	x	Bildungsausschuss	26.05.2026
3		Ausschuss für Umwelt und Verkehr	
4		Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauwesen	
5		Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, öffentliche Sicherheit und Digitalisierung	
6		Hauptausschuss	
7		Stadtvertretung	

nachrichtlich: Junger Rat

Schluss- und Mitzeichnungen			
gez. Th. Haß	gez. Hansen	gez. i. V. Kemper	gez. Duggen
Bürgermeister	Büroleiterin	Amtsleitung	Sachbearbeitung

1. TOP: Kindertagesstätten in Schwentimental hier: geplante Maßnahmen in der Schließzeit

2. Sachstand:

Während der diesjährigen Sommerferienschließzeiten sind in verschiedenen Einrichtungen bauliche Maßnahmen vorgesehen. Die Schließzeiten werden genutzt, um die notwendigen Arbeiten durchzuführen, ohne den laufenden Kita-Betrieb zu beeinträchtigen.

In der DRK Kindertagesstätte Dorfstraße wird in der Sommerferienschließzeit (27.07.2026 – 07.08.2026) das Dach ertüchtigt. Hier wird ein Metaldacheindeckung vorgenommen. Nach der Ausschreibung, hat die Firma mit dem wirtschaftlichsten Angebot abgegeben und den Auftrag erhalten.

Die Arbeiten beginnen am 27.07. Die Fachfirma teilte mit, die Arbeiten, in der Schließzeit, sofern es die Gegebenheiten hergeben, abzuschließen.

Des Weiteren wird in der Sommerferienschließzeit das Flachdach in der DRK Kindertagesstätte Schulstraße ertüchtigt. Hier wird das Flachdach mit einer neuen Schweißbahn eingedeckt. Hier wird aus der Bauabteilung heraus die Koordination mit der Fachfirma geführt, da zeitgleich auch die Asphaltarbeiten in der Schulstraße beginnen.

Als dritte Maßnahme ist der Abbruch der Containeranlage in der DRK Kindertagesstätte Schulstraße geplant.

Hier werden bereits am 24.07. nach Betriebsende der Kita die Elektro- und Sanitäranlagen abgebaut. Die Firma Optirent wird am 27.07. und 28.07. in Rahmen der Sommerferienschlusszeit die Container voneinander trennen und abtransportieren.

Die Koordination wurde in enger Abstimmung mit dem Tiefbauamt, aufgrund der Asphaltarbeiten, getätigt.

- Ende der Sachstandsmitteilung -