

**Stadt Schwentinal
Die Bürgermeisterin**



Beratungsart:	X	öffentlich		nicht öffentlich
----------------------	----------	-------------------	--	-------------------------

Sachstandsmitteilung	Nr.:	016/2012	Datum:	20.01.2012
-----------------------------	-------------	-----------------	---------------	-------------------

Empfänger:			
Nr.	-	Stadtvertretung / Fachausschuss	Sitzungstag
1		Kleingartenausschuss	
2		Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	
3		Ausschuss für Schule, Kultur, Paten- und Partnerschaften	
4		Ausschuss für Umwelt, Verkehr und öffentliche Sicherheit	
5	X	Ausschuss für Bauwesen	30.01.2012
6		Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Finanzen	
7		Hauptausschuss	
8		Stadtvertretung	

Schluss- und Mitzeichnungen:		
gez. Leyk	<u>S.WS</u> gez. Meier	<u>S.WS</u> gez Spickermann
Bürgermeisterin	Geschäftsführer	Sachbearbeiter

**1. TOP:
Kanalsanierungsmaßnahmen 2012**

2. Sachstand:

Im Stadtgebiet sind im Jahr 2012 folgende Kanalsanierungsmaßnahmen geplant:

Ortsteil Raisdorf:

Im Jahr 2009 wurde der Regenwasserkanal in der Preetzer Straße untersucht. Es wurde festgestellt, dass der Kanal stark beschädigt ist. Ferner wurde durch die Hydraulik nachgewiesen, dass der Querschnitt des Kanals zu klein bemessen ist (DN 200) und deshalb vergrößert werden muss (DN 400).

Für die Baumaßnahme in der Preetzer Straße wurde vom Ingenieurbüro Possel und Partner aus Kiel ein Sanierungskonzept erstellt. Die Baukosten wurden hierbei auf rund 1,3 Millionen Euro brutto angesetzt. Das Sanierungskonzept erstreckt sich über vier Jahre. Im vergangenen Jahr wurde mit dem 1. Bauabschnitt begonnen und dieser wird voraussichtlich Ende Januar abgeschlossen sein. Konkret wurde der Regenwasserkanal in der Preetzer Straße in einer Länge von 190 Metern und einem Querschnitt von DN 400 in der Fahrbahn erneuert.

Im Jahr 2012 soll die Baumaßnahme mit dem 2. Bauabschnitt fortgeführt werden. Es ist geplant, in offener Bauweise weitere 200 Meter (zwischen Haus-Nr. 29 und 55) den Regenwasserkanal zu erneuern und dabei den Querschnitt zu vergrößern.

Ortsteil Klausdorf:

Im Jahr 2011 wurde ein weiteres Teilstück des Kanalnetzes mit einer Länge von ca. 4,2 km gespült und inspiziert. Der Bereich befindet sich im Südwesten des Ortsteils und umfasst die Straßen Preetzer Chaussee (Bereich Shell-Tankstelle), Liesenhörnweg, Dreikronenweg, Klosterweg und Heimstättenstraße.

Der Zustand der untersuchten Kanalisation ist als durchschnittlich anzusehen. Es sind jedoch Schäden festgestellt worden, die kurzfristig behoben werden müssen. Das Planungsbüro p.si hat diese Mängel zusammen mit noch nicht beseitigten Schäden aus dem Inspektionsbereich 2010 in das Sanierungskonzept für das Jahr 2012 eingearbeitet. Die Baukosten für die Sanierungsmaßnahmen werden auf 339.000,00 Euro brutto geschätzt. Die Mittel sind für den Haushalt 2012 angemeldet worden.

Die Entscheidung erfolgt im Rahmen der Haushaltsberatungen.

Das Sanierungskonzept für das Jahr 2012 wird von Herrn Jaschke vom Planungsbüro p.si vorgestellt.

- Ende der Sachstandsmitteilung -